

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
**к договору № 83 от 30.04.2013 г.**

г.Рыбинск Ярославская область

«01» августа 2013 года

Стороны Договора:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Захарова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Предприятия, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Интегратор энергетического комплекса», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Хмелюка Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в связи с неисполнением Подрядчиком работ по договору № 83 от 30.04.2013 г. в сроки установленные договором, Стороны согласились подписать настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с невыполнением Подрядчиком работ по договору № 83 от 30.04.2013 г. в сроки установленные договором, а также, учитывая намерения Сторон завершить работы по договору в полном объеме, Стороны согласились изложить п. 1.3. договора в следующей редакции: «Сроки выполнения работ: Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее пяти календарных дней с момента заключения договора. Срок окончания выполнения работ не позднее 31 октября 2013 года.»

2. В связи с изменением срока окончания выполнения работ, Стороны согласились сдвинуть сроки оплаты выполненных работ на время, соответствующее периоду изменения сроков окончания выполнения работ, пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «Оплата работ по договору производится Заказчиком по факту выполненных работ, равными ежемесячными платежами в течение четырех лет и шести месяцев начиная с 01.05.2014 года.»

3. Стороны согласились, что за период просрочки с 02.07.2013 года по 31.07.2013 года Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 46814,70 (Сорок шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 70 коп.

4. Все остальные условия договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения обязательств по договору № 83 от 30.04.2013 г.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 83 от 30.04.2013 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**Заказчик**

Генеральный директор  
МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал»

М.П.



/ А.Н. Захаров

**Подрядчик**

Генеральный директор  
ЗАО «Интегратор энергетического  
комплекса»

М.П.



/ Д.А. Хмелюк